

Allegata Proposta Prot. n. 2526/1 del 17/07/2026 Presentata dal
Proponente Capo Settore Area Tecnica ad Interim
Responsabile Unico del Progetto Dott. Agr. Giuseppe Li Destri

CONSORZIO DI BONIFICA 5 - GELA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/201

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 33 DEL 10/08/2026

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della "Interconnessione diga Disueri-diga Cimìa". - CUP: G38B25000010002 - CIG: B77F754BCE -
Approvazione Variante in corso d'opera, art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'anno duemilaventisei il giorno 10 del mese di Agosto in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale all'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 2/GAB/2023 del 09/01/2023, Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 12 del 11/11/2025, che esprime parere consultivo e che svolge anche le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Responsabile Unico del Progetto Dott. Agr. Giuseppe Li Destri, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico/amministrativa dal Capo Settore Area Tecnica ad Interim Dott. Agr. Giuseppe Li Destri, di regolarità contabile e copertura finanziaria dal Responsabile Settore Ragioneria ad interim Rag. Michele Sammartino nonché il parere consultivo del Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino;


VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione Prot. n. 2526/I del 17/07/2026 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale
Ing. Pieralberto Guarino



Il Commissario Straordinario
Dott. Baldassare Giarraputo



CONSORZIO DI BONIFICA 5 - GELA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – Prot. n. 2526/I del 17/07/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della “Interconnessione diga Disueri-diga Cimia”. - CUP: G38B25000010002 - CIG: B77F754BCE -.

Approvazione Variante in corso d’opera, art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

VISTO lo Statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l’unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell’Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l’attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell’ 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, l’attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

CONSIDERATO che in data 23/12/2024 è stato sottoscritto tra il Dipartimento Acqua e Rifiuti ed il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale un “Accordo di collaborazione per l’attuazione di azioni di rifunionalizzazione, manutenzione e gestione delle traverse del Dipartimento Acque e Rifiuti ai sensi dell’art. 15 della L. 241 del 07/08/1990”, in cui agli artt. 3 e 1 ogni Consorzio mandatario territorialmente competente, è onerato di eseguire gli interventi di manutenzione richiesti;

VISTO il D.R.S. n. 10287 del 27/12/2024, dell’assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, con cui è stato concesso un contributo per gli interventi di manutenzione straordinaria su diverse opere tra cui la “Interconnessione diga Disueri-diga Cimia”;

VISTO il superiore Decreto con cui è stata altresì impegnata la somma di € 150.000,00 in favore del Consorzio di Bonifica 5 – Gela (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale) per “Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino della funzionalità della “Interconnessione diga Disueri-diga Cimia”;

VISTA La Determinazione del Direttore Generale n. 13 del 21/01/2025, “Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino della funzionalità della “Interconnessione diga Disueri-diga Cimia” – Nomina Responsabile Unico del Progetto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTA La Deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 12/02/2025, "Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino della funzionalità della "Interconnessione diga Disueri-diga Cimia" – Nomina figure professionali ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici, di: ..., Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Antonio Avanzato, ...;

VISTA La Deliberazione del Commissario Straordinario n. 09 del 27/02/2025, "Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino della funzionalità della "Interconnessione diga Disueri-diga Cimia" CUP: G38B25000010002 – Approvazione Progetto Definitivo", validato dal RUP, come da Allegato I.7, art.34, comma 4, del nuovo C.C.P., protocollo n. 2515 del 11/09/2024, dell'importo complessivo di € 98.067,82, con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A. Importo contrattuale dei Lavori e delle forniture			
A.1	di cui importo per lavori a misura	69.949,16 €	
	Totale importo lavori		69.949,16 €
A.1.1	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 49.141,39	
A.1.2	Costo totale della manodopera	€ 20.807,77	
		€ 69.949,16	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		1.874,35 €
Totale importo dei lavori e delle forniture A. (A.1 + A.2)			71.823,51 €
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti	5.027,65 €	
B.2	Spese generali comprese quelle relative ai corrispettivi dovuti per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice	4.309,41 €	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione B. (B.1 + B.2)			9.337,06 €
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. dell'importo contrattuale A.)	22%	15.801,17 €
C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione ricalcolate B.)	22%	1.106,08 €
Totale IVA C. (C.1 + C.2)			16.907,25 €
Totale costo Intervento(A.+B.+C.)			98.067,82 €

VISTA La Determinazione del Direttore Generale n. 156 del 25/07/2025, "Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino della funzionalità della "Interconnessione diga Disueri-diga Cimia" – Presa d'atto della procedura di gara e aggiudicazione ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, effettuata in data 30/06/2026 a mezzo di piattaforma elettronica certificata "Acquisti telematici PaDigitale" CIG: B77F754BCE, con la modalità "ORDINE DIRETTO", alla Ditta NOVA-CECAR Società Consortile a R.L.", Partita Iva n. 02119450852, con sede in C/da Piana del Signore s.n.c. – 93012 Gela (CL), che ha offerto un ribasso pari al 9,000 %, applicato sull'importo di affidamento pari ad € 69.949,16, che comporta un ribasso corrispondente ad € 63.653,74 oltre ad € 1.874,35, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 65.528,09;

VISTA la nota prot. 2024 del 19/08/2025, con la quale il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Avanzato, a procedere alla consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, alla ditta NOVA-CECAR Società Consortile a R.L.;

VISTA la Lettera-Contratto prot. 2079 del 01/09/2025, sottoscritta secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere, attraverso il canale della Posta Elettronica Certificata, restituita controfirmata per accettazione dalla ditta NOVA-CECAR Società Consortile a R.L.;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori del 05/09/2025;

VISTO il Verbale di Inizio dei Lavori del 20/04/2026;

TENUTO CONTO che è stato redatto il 1° S.A.L., dei lavori eseguiti a tutto il 29/05/2026, emesso dal DL in data 05/06/2026, con relativa emissione del C.d.P. dello stesso emesso dal RUP in pari data;

CONSIDERATO che i lavori di progetto, interessano condutture per reti irrigue interrate che durante l'esecuzione e le operazione per prove e messe in carica si è ravvisata la necessità di apportare variante al progetto, a causa di circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ma che non alterano la natura generale del contratto;

VISTA la nota, prot. 2152/I del 05/06/2026, con la quale il Direttore dei Lavori, ha richiesto al RUP l'autorizzazione a procedere alla redazione di una variante suppletiva, a causa di criticità emerse in corso d'opera;

VISTA la nota, prot. 2218/I del 11/06/2026, con la quale il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori, a procedere alla redazione di una Variante suppletiva per il Progetto dei lavori di "Interventi di Manutenzione Straordinaria per il ripristino della funzionalità della "Interconnessione diga Disueri-diga Cimia" - CUP: G38B25000010002 – CIG: B77F754BCE" con l'utilizzo delle somme progettuali per Imprevisti;

VISTI gli allegati progettuali della Variante dei Lavori "Revisione I", redatti e trasmessi dal Direttore dei Lavori, con nota prot. n. 2481/I del 08/07/2026, così meglio distinti:

- ✓ All. 01 Relazione Tecnica di Variante;
- ✓ All. 02 Analisi dei Prezzi;
- ✓ All. 03 Elenco Prezzi;
- ✓ All. 04 Computo Metrico Estimativo;
- ✓ All. 05 Quadro economico di Variante;
- ✓ All. 06 Quadro Comparativo;
- ✓ All. 07 Cronoprogramma dei lavori;
- ✓ All. 08 Localizzazione interventi;

DARE ATTO che le modifiche previste nella variante, non alterano la natura del contratto, ma sono necessarie per dare continuità ai lavori, e rispettano quanto previsto dall'art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

ATTESO che non si rende necessario acquisire un nuovo CIG, in quanto l'importo della variante non eccede il 15% dell'Importo di Contratto;

TENUTO CONTO che la ditta NOVA-CECAR Società Consortile a R.L.", Partita Iva n. 02119450852, con sede in C/da Piana del Signore s.n.c. – 93012 Gela (CL), si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla suddetta variante, per l'importo di € 70.082,73 comprensivo dei costi per la manodopera e di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.874,35 al netto dell'I.V.A., sottoscrivendo apposito atto di sottomissione;

ATTESO pertanto, di dovere approvare la documentazione di variante e suppletiva del progetto in oggetto con il seguente Quadro Economico di Variante:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A. Importo contrattuale dei Lavori e delle forniture			
A.1	Importo dei lavori e forniture	74 954,26 €	
	Totale importo lavori		74 954,26 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		1 874,35 €
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+ A.2)			76 828,61 €

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti	22,55 €	
B.2	Spese generali comprese quelle relative ai corrispettivi dovuti per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice	4 309,41 €	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2)			4 331,96 €
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. dell'importo contrattuale A.)	22%	16 902,29 €
C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione ricalcolate B.)	22%	4,96 €
Totale IVA			16 907,25 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.+B.+C.) RICALCOLATO			98 067,82 €

VISTO il seguente Quadro Economico di Raffronto:

Quadro Economico di Raffronto					
Descrizione	Progetto	Contratto	Variante	Variazione Contrattuale	Var. %
Importo Lavori soggetto a ribasso	69 949,16 €		74 954,26 €	5 005,10 €	
Importo Lavori dopo il ribasso del 9,000%		63 653,74 €	68 208,38 €	4 554,64 €	
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	1 874,35 €	1 874,35 €	1 874,35 €	0,00 €	
Totale importo lavori	71 823,51 €		76 828,61 €	5 005,10 €	
Totale contratto		65 528,09 €	70 082,73 €	4 554,64 €	6,50%
Imprevisti	5 027,65 €	5 027,65 €	22,55 €	-5 005,10 €	
Spese generali comprese quelle relative ai corrispettivi dovuti per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice	4 309,41 €	4 309,41 €	4 309,41 €	0,00 €	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	9 337,06 €	9 337,06 €	4 331,96 €	-5 005,10 €	
I.V.A. 22% sui lavori	15 801,17 €	14 416,17 €	15 418,19 €	-382,98 €	
I.V.A. 22% su Somme a disposizione dell'Amministrazione	1 106,08 €	1 106,08 €	4,96 €	-1 101,12 €	
Totale IVA	16 907,25 €	15 522,25 €	15 423,15 €	-1 484,10 €	
Economie		7 680,42 €	8 229,98 €		
Totale Quadro Economico	98 067,82 €	98 067,82 €	98 067,82 €		

RITENUTO di dovere adottare apposito provvedimento di approvazione;

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi in narrativa espressi:

1. **Approvare** la documentazione inerente la Variante suppletiva, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Avanzato, per il progetto inerente gli "Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della "Interconnessione diga Disueri-diga Cimìa". - CUP: G38B25000010002 - CIG: B77F754BCE", costituita dagli elaborati indicati in narrativa.
2. **Approvare** il Quadro Economico di Variante, rideterminato come indicato in premessa, secondo il seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A. Importo contrattuale dei Lavori e delle forniture			
A.1	Importo dei lavori e forniture	74 954,26 €	
	Totale importo lavori		74 954,26 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		1 874,35 €
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)			76 828,61 €
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti	22,55 €	
B.2	Spese generali comprese quelle relative ai corrispettivi dovuti per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice	4 309,41 €	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1 + B.2)			4 331,96 €
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. dell'importo contrattuale A.)	22%	16 902,29 €
C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione ricalcolate B.)	22%	4,96 €
Totale IVA			16 907,25 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A. + B. + C.) RICALCOLATO			98 067,82 €

3. **Dare atto** che la ditta NOVA-CECAR Società Consortile a R.L.", Partita Iva n. 02119450852, con sede in C/da Piana del Signore s.n.c. - 93012 Gela (CL), si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla suddetta variante, per l'importo di € 70.082,73 comprensivo dei costi per la manodopera e di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.874,35 al netto dell'I.V.A., sottoscrivendo apposito atto di sottomissione
4. **Trasmettere** il presente atto al Servizio 6, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Agricoltura.

Il Proponente
Responsabile Unico del Progetto

Dott. Agr. Giuseppe Destri


[Firma]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione Prot. n. 2526/I del 17/07/2026 sottoposta per l'adozione del Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Capo Settore Area Tecnica ad Interim

Dott. Asg. Giuseppe Li Destri



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ Sulla presente proposta di deliberazione Prot. n. 2526/I del 17/07/2026, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto:

☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

☐ si attesta la copertura finanziaria (artt. 57-58, D.Lgs. 118/2011) in quanto la spesa è già stata imputata con precedente atto d'impegno.

Sulla presente proposta di deliberazione Prot. n. 2526/I del 17/07/2026, si esprime:

☐ Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile (art. 56, D.Lgs. 118/2011) assicurando la copertura finanziaria e la conseguente registrazione dell'impegno di spesa ai seguenti capitoli:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. / Imp.

Il Responsabile Settore Ragioneria ad interim

Rag. Michele Sammartino



Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 142 del 10/06/2026 sottoposta per l'adozione del Commissario Straordinario, il Direttore Generale, esprime parere consultivo favorevole.

Il Direttore Generale

Ing. Pierluigi Guarino

